

Kit Kodu
1GUN-MK-003

Hizmet
Alcipan Bolme Duvar

Alcipan Bolme Duvar Is Teslim Kontrol Listesi

Is sonunda gozle kontrol edilmesi gereken kritik maddeleri tek yerde gorun. Bu teslim kontrol listesi, uygulama bittiginde kullaniciya hangi detaylara bakmasi gerektigini net ve sade sekilde gosterir. Amac, isi gereksiz zorlastirmak degil; teslim sirasinda kritik noktalar atlamamaktir.

Bu PDF kitine gore uygulama plani olusturmak icin 1GunlukUsta uzerinden talep birakabilirsiniz.

1

Duzgunluk ve cizgi kontrolu

Duvar hatti genel olarak duzgun mu?
Birlesim cizgileri temiz gorunuyor mu?
Koselerde belirgin bozulma veya dalga var mi?

2

Kapi ve aciklik kontrolu

Kapi boslugu planlandigi olcude mi? Kapi montaji varsa acma-kapama duzgun mu? Kasa ve pervaz cevresi temiz mi?

3

Elektrik ve kullanım kontrolu

Priz / anahtar noktaları doğru yerde mi?
Kablo ve hat geçişleri unutulmamış mı?
Kullanım amacına göre gerekli detaylar tamam mı?

4

Teslim temizliği

Alan kaba atıklardan arındırıldı mı? Zemin ve çevre yüzeyler temiz bırakıldı mı? Boya öncesi yüzey hazır ve net mi?

Sonuc

Bu PDF kiti on bilgilendirme amaçlıdır. Kesin uygulama planı, alan öncelikleri, detay çözümü ve uygulama sırası saha koşulları ile ihtiyaçlara göre netleşir.

Son Not:

Küçük rotas konuları ile gerçek yapısal problemleri ayırmak önemlidir. Hafif boya farkı veya çok küçük çizgiler çoğu zaman rotas konusudur.

DETAYLI YONLENDİRME İÇİN 1GÜNLÜKÜSTA İLETİSİM VE TALEP KANALLARI ÜZERİNDEN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

