

Kit Kodu
1GUN-MK-003

Hizmet
betopan bolme duvar

betopan bolme duvar Is Teslim Kontrol Listesi

betopan bolme duvar isi bittiginde gozle kontrol edilmesi gereken kritik maddeleri tek yerde gorun. Bu teslim kontrol listesi, betopan bolme duvar uygulaması bittiginde hangi noktalara bakmanız gerektiğini sade şekilde gösterir. Amac isi zorlastirmak degil; teslim sirasinda kritik detayların atlanmasını onlemektir.

Bu PDF kitine gore uygulama plani olusturmak icin 1GunlukUsta uzerinden talep birakabilirsiniz.

1

Cizgi ve duzgunluk kontrolu

Duvar veya tavan hattı genel olarak duzgun mu? Birlesim cizgileri ve koseler temiz mi? Dalga, bombe veya belirgin yuzey hatası var mi?

2

Fonksiyon kontrolu

Kapi boslugu ve acikliklar planlandigi gibi mi? Priz, anahtar, led veya spot noktaları dogru yerde mi? Sistem kullanım amacına uygun tamamlandı mi?

3

Teslim ve temizlik

Alan kaba atıklardan ve tozdan arindirildi mi? Boya oncesi yuzey hazir ve net mi? Kuruma, ilk kullanim ve montaj sinirlari paylasildi mi?

Sonuc

Bu PDF kiti on bilgilendirme amaclidir. Kesin uygulama plani, alan oncelikleri, detay cozumu ve uygulama sirasi saha kosullari ile ihtiyaclara gore netlesir.

Son Not:

Kucuk rotus konulari ile gercek yapisal problemleri ayirmak onemlidir. Hafif kozmetik farklar cogu zaman teslim sonrasi kucuk rotus konularidir.

**DETAYLI YONLENDIRME ICIN 1GUNLUKUSTA ILETISIM VE TALEP KANALLARI
UZERINDEN DESTEK ALABILIRSINIZ.**

