

Kit Kodu
1GÜN-MK-003

Hizmet
Dis Cephe Grenli Boya Uygulamalari Dekoratif Doku ve Yuksek Koruma

Dis Cephe Grenli Boya Uygulamalari Dekoratif Doku ve Yuksek Koruma Is Teslim Kontrol Listesi

Dis Cephe Grenli Boya Uygulamalari Dekoratif Doku ve Yuksek Koruma isi bittiginde gozle kontrol edilmesi gereken kritik maddeleri tek yerde gorun. Bu teslim kontrol listesi, dis cephe grenli boya uygulamalari dekoratif doku ve yuksek koruma uygulaması bittiginde hangi noktalara bakmanız gerektiğini sade şekilde gösterir. Amac isi zorlastirmak degil; teslim sirasinda kritik detayların atlanmasını onlemektir.

Bu PDF kitine gore uygulama plani olusturmak icin 1GunlukUsta uzereinden talep birakabilirsiniz.

1

Gorsel kontrol

Renk tonu ve homojenlik beklendigi gibi mi? Kesim cizgileri ve kose gecisleri temiz mi? Damla, iz veya yogun firca/rulo farki var mi?

2

Yuzey hazirligi kontrolu

Tamirat yapilan alanlar boya altinda dengeli mi? Tavan ve duvar birlesimi temiz gorunuyor mu? Kapi, priz ve supurgelik cevresinde duzensiz alan var mi?

3

Teslim temizligi

Koruma bantlari ve ortuler temiz sekilde kaldirildi mi? Alan kaba boya sicramalarindan arindirildi mi? Kuruma ve ilk kullanim notlari paylasildi mi?

Sonuc

Bu PDF kiti on bilgilendirme amaclidir. Kesin uygulama plani, alan oncelikleri, detay cozumu ve uygulama sirasi saha kosullari ile ihtiyaclara gore netlesir.

Son Not:

Kucuk rotus konulari ile gercek yapisal problemleri ayirmak onemlidir. Hafif kozmetik farklar cogu zaman teslim sonrasi kucuk rotus konularidir.

DETAYLI YONLENDIRME ICIN 1GUNLUKUSTA ILETISIM VE TALEP KANALLARI UZERINDEN DESTEK ALABILIRSINIZ.

